



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สำนักปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.๐๗๗- ๘๗๑๐๑๕

ที่ รน ๕๒๘๐๑/ ๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่องเดิม

ตามประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ รายงานผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

รายงานผลดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและอุปสรรค

- ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ
- งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

- หน่วยงานให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน
 - ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
 - ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรชนน ฉิมบรรเทิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


ศิริลักษณ์



(นางรุตติมา ชุมนอม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ




(นายวัชรวิชัย ปฐมเมธีพัฒน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วันเดือนเริ่มโครงการ	วันเดือนสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	163,000.00	163,000.00	24 ม.ค. 2566	23 ก.พ. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านเขาบางหงส์	204,000.00	204,000.00	18 เม.ย. 2566	17 มิ.ย. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้
3	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	206,900.00	206,900.00	20 เม.ย. 2566	19 มิ.ย. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย โรงเรียนพนา หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	278,000.00	278,000.00	27 มิ.ย. 2566	4 ก.ย. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหวี	678,000.00	678,000.00	25 ก.ค. 2566	22 ต.ค. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้
6	โครงการซ่อมแซมฝายตะแกรงเหล็กในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง	139,000.00	139,000.00	2 ก.ย. 2566	1 ต.ค. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้
รวมทั้งสิ้น		1,668,900.00	1,668,900.00			

ปัญหาและอุปสรรค

- ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากการทำงานเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
- งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางโครงการตามหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

- หน่วยงานในความสัมพันธ์ในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
- ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ
- ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน



(นายภัทรชนม ฉิมบรรเทิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ